ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4132. Об отчете о реализации целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008-2016 годы" по итогам 2008 года

от 24.09.2009 г. № 260

Рассмотрев отчет о реализации целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы" по итогам 2008 года, Законодательное Собрание Омской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять к сведению отчет о реализации целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы" по итогам 2008 года,

председатель Законодательного Собрания В.А.Варнавский

К распоряжению Правительства

Омской области от 26 июня 2009 года № 89-рп

ОТЧЕТ
о реализации целевой программы Омской области "Подготовка и проведение празднования 300-летия основания города Омска" на 2008 - 2016 годы по итогам 2008 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ли п/п	Наименование мероприятия	Исполнители мероприятия	Объем средств областного бюджета, млн. рублей		Привлечено средств из дополнительных источников, млн. рублей			Примечание
			Лимит финансировани я из областного бюджета на 2008 год	Направлено на реализацию мероприятий	Федеральный бюджет	Местные бюджеты*)	Иные источ-ники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство, реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры		*122,6*	104,3		2,0 (2,0)		
1.1	Завершение строительства набережных рек Омь и Иртыш в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	70,0	70,0		2,0 (2,0)		Полностью выполнены работы по реконструкции 1 -ой и 2-ой очередей реконструкции Иртышской набережной за исключением строительства насосной

								станции и поливочного водопровода. Па насосной станции выполнены работы по подземной части сооружения. Средства местного бюджета направлены на проектно-изыскательские работы по реконструкции набережной р. Омъ
1.2	Строительство Красногорског водо подъемного гидроузла на реке Иртыш	Министерство промышленной политики, транспорта связи Омской области	52,6	34,3				Доработаны материалы обоснования инвестиций в соответствии с полученными замечаниями федерального государственного учреждения "Главгосэкспертиза России" и обоснован окончательный вариант регулирования стока р. Иртыш. Получено положительное заключение федерального государственного учреждения "Главгосэкспертиза

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								России" от 4 июля 2008 года № 396-08/ГГЭ-5210/07 на обоснование инвестиций в строительство гидроузла для регулирования стока реки Иртыш. Выполнены работы разработке проекта строительства низконапорной переливной плотины типа в Красногорском створе проведением комплекса необходимых изысканий и исследований для проектных решений и разработки рабочей документации
2	Строительство инженерной инфраструктуры		0,0	0,0	9,291	10,4 (10,4)		
2.1	Обеспечение инженерной инфраструктурой (строительство либо реконструкция существующих объектов электроснабжения, газоснабжения.	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация Омска (по согласованию)	0,0	0,0	9,291	10,4 (10,4)		Средства федерального бюджета в размере 9,291 млн. рублей направлены на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым инвесторами реализацию следующих

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) строящихся современных микрорайонов в целях доведения объемов ввода жилья до 1500 тыс. кв. м в год в городе Омске							проектов: "Строительство подстанции "Весенняя"и воздушной электропередач 110 кВ к подстанции "Весенняя"; "Комплексное освоение левобережной территории г. Омска "Новая Чукреевка". В рамках целевой программы Омской области "Жилище" на 2008-2010 годы из областного бюджета на указанные направлено 0,125 млн. рублей. Кроме того, в рамках: внепрограммных из областного бюджета - 0,496 млн. рублей на строительство линий наружного освещения по ул. 2-я Трамвайная и ул. 2-ой Красной Звезды Ленинского административного округа г. Омска;

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								- целевой программы Омской области "Развитие жилищно- коммунального комплекса Омской области" на 2008- 2010 годы из областного бюджета - 1 0 млн. рублей на строительство инженерных сетей к индивидуальным жилым домам по ул. 21 -я Амурская - ул. Завертяева. Средства местного бюджета также направлялись на строительство газопроводов высокого и среднего давления в Кировском административном округе города Омска
3	Строительство и модернизация жилья		0,0	0,0	394.653	239,876 (234,579)	31,57	
3.1	Строительство жилья для переселения граждан ю ветхого и аварийного жилищного фонда города Омска	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по	0,0	0,0	50,253**)	20,076 (14,779)		Кроме того, в рамках целевой программы Омской области "Жилище" на 2008 - 2010 годы профинансированы средства областного бюджета в объеме

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		согласованию)						22,41 млн. рублей. Средства направлены на строительство жилья для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья
3.2	Капитальный ремонт жилых домов в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по согласованию)	0,0	0,0	344,4**)	219,1 (219,1)	31,57	Кроме того, в рамках целевой программы Омской области "Жилище" на 2008 - 2010 годы профинансированы средства областного бюджета в объеме 102,46 млн. рублей. Выполнены работы по капитальному ремонту 333 многоквартирных жилых домов
3.3	Реконструкция жилых домов первых массовых серий в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по согласованию)	0,0	0,0		0,7 (0,7)		Средства местного бюджета направлены на проектно-изыскательские работы по реконструкции жилых домов первых массовых серий в городе Омске
4	Строительство, реконструкция особо значимых объектов		5,0	5.0	600,637			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Строительство аэропорта «Омск-Федоровка»	Министерство промышленной Политики, транспорта и связи Омской области	5,0	5,0				Открытым акционерным обществом "Омск- ТИСИЗ" проведены инженерные изыскания на территории аэропорта "Омск-Федоровка"
4.2	Строительство Омского метрополитена	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области	0,0	0,0	600,637			Кроме того, в рамках целевой программы Омской области "Строительство Омского метрополитена до 2008 года" профинансировано из областного бюджета 718,458 млн. рублей. Выполнено 523 пог.м проходки между станциями "Кристалл" и "Заречная", выполнены работы по сооружению станции "Библиотека им. А.С. Пушкина", начаты работы по сооружению станции "Заречная", электродепо. инженерного корпуса
5	Строительство, реконструкция. капитальный ремонт и оснащение объектов социальной сферы		144,9	143,3		411.9956 (410,8755)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Строительство объектов образования		0,0	0,0	-	21,24(21,24)	-	
5.1.1	Детский сад на 200 мест в микрорайоне "Кристалл" в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-ком му нального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по согласованию)	0,0	0,0		3,64 (3,64)		Каркас здания выполнен до 2 этажа, выложены наружные стены 1 этажа
5.1.2	Общеобразовательная школа в 14-м военном городке (второй пусковой комплекс) в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по согласованию)	0,0	0,0		17,6(17,6)		Проведена корректировка проектно-сметной документации по строительству бассейна в общеобразо вательной школе в 14-м военном городке, выполнены работы по строительству бассейна
5.2	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохра-нения		0,0	0,0		261,43(261,3		
5.2.1	Реконструкция здания Государствен ного учреждения здравоохранения Омской области «Областная	Министерство строительства и жилищно-коммунального Комплекса Омской области,	110	(),()				Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий Из областного бюджета профинансировано 549,536 млн. рублей на

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	клиническая больница"	Министерство здравоохранения Омской области						реконструкцию здания родильного дома государственного учреждения здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница" под перинатальный центр, который введен в эксплуатацию
5.2.2	Разработка проектно-сметной документации, строительство и оснащение пристройки к зданию государственного учреждения здравоохранения Омской области диагностический центр"	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство здравоохранения Омской области	0,0	0,0				Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий из областного бюджета профинансировано 8,888 млн. рублей на строительство пристройки к государственному учреждению здравоохранения Омской области "Клинический диагностический центр"
5.2.3	Реконструкция и капитальный ремонт зданий в государственном учреждении здравоохранения Омской области "Онкологический	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Министерство здравоохранения	0,0	0,0			-	Кроме того, в рамках внепрограммных мероприятий из областного бюджета профинансировано 30,525 млн. рублей на реконструкцию здании в государственном

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	диспансер", строительство операционного блока в государственном учреждении здравоохранения Омской области "Онкологический диспансер"	Омской области						учреждении здравоохранения Омской области "Онкологический диспансер". В блоке № 1 выполнены работы по облицовке цоколя. устройству мембранной кровли, монтажу наружного освещения, замене лифтов, установке кабельной компьютерной сети. По блоку № 2 выполнены работы по реконструкции 1 и 2 этажей с заменой окопных и дверных блоков. устройству мембранной кровли, замене инженерных сетей, устройству полов и подвесных потолков, благоустройству
5.2.4	Реконструкция бывшего здания городской больницы № 12 по ул. Герцена. д. 69 под родильный дом в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администрация города Омска (по	0,0	0,0		261,43 (261,31)		Объект введен в эксплуатацию

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

		Согласова нию)						
5.3	Физическая культура и спорт		0,0	(1,0		129,3256 (128,3255)	-	
5.3.1	Строительство спортивных объектов		0,0	0,0	-	50,625 (50,625)	-	
5.3.1.1	Крытый каток с искусственным льдом в Ленинском административном города Омска	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области, Администра ция города Омска согласованию)	0,0	0,0		50,625		Начаты работы по строительству крытого катка по vл. 6-я Станционная в городе Омске. Техническая готовность объекта на начало 2009 года составила 40 %, из них фундаменты - 500%.стены-40%, кровля - 31 %, отделка - 5%
5,3.2	Реконструкция спортивных объектов		0,0	0,0	•	78,7006 (77,7005)	•	
5.3.2.1	Реконструкция стадиона "Красная звезда"в Омске	Министерство по делам молодежи, физической спорта Омской области, Администрация Омска (по согласованию)	0,0	0,0		78,7006 (77,7005)	-	Выполнены работы по реконструкции трибун и подтрибунных помещений на стадионе "Красная звезда", а также погашена кредиторская задолженность
5.4	Культура		144,9	143.3	1		-	
5.4.1	Сохранение объектов культурного наследия		0,0	0,0		-	-	
5.4.1.1	Сохранение объектов культурного наследия	Министерство культуры						Кроме того, в рамках внепрограммных

1	2	3	4	5	6	7	8	9

	регионального знамения городе Омске	Омской области						мероприятий из областного бюджета профинансировано 15,4 млн. рублей. Проведены работы по реставрации объектов культурного наследия: "Дворец культуры нефтяников", "Дом жилой Кабалкина", "Дом (дворец) генерал-губернатора Западной Сибири", "Здание офицерского собрания", "Жилой дом Липатникова"
5.4.2	Реконструкция зданий и оснащение		144,9	143,3				
5.4.2.1	Реконструкция и реставрация кинотеатра "Художественный" под органной и камерной музыки в городе Омске	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Администрация Омска (по согласованию)	144,9	143,3	-	-	-	Разработана проектно-сметная документация (архитектурно-строительные решения, инженерные сети). В представительском зале выполнены работы по подготовке основания под паркет (наливные иолы). Выполнены монтажные работы второй части перекрытия, начаты работы по устройству

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								полов на втором этаже здания
6	Прочие объекты и мероприятий		50,05	49,90				
6.1	Строительство здания Исторического архива Омской области в Омске	Министерство государственно - правового развития Омской области	50,00	49,85	-	-	-	Кроме того, в рамках целевой программы Омской области "Развитие архивного дела в Омской области до 2008 года" профинансировано 104,36 млн. рублей. Объект введен в эксплуатацию (Разрешение от 26 декабря 2008 года №55-495)
6.2	Строительство Дворца торжественных обрядов на территории Кировского административного округа города Омска	Министерство государственно-правового развития Омской области	0,05	0,05	-	-	-	Выполнена санитарно-эпидемиологическая экспертиза земельного участка для строительства, проектно-изыскательские работы, межевание земельного участка

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО		**322,55**	**302,50**	**1004,581**	**664,2716 (657,8545)**	**31,57**	**Кроме того, на мероприятия целевой программы в рамках внепрограммных мероприятии и иных целевых программ Омской области профинансировано из областного бюджета 1562,658 млн. рублей**

*) первая цифра - предусмотрено решением Омского городского Совета от 26 декабря 2007 года № 85 "О бюджете города Омска на 2008 год"; вторая цифра - профинансировано за январь - декабрь 2008 года;

**) - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

В целях подготовки к проведению празднования 300-летия основания города Омска в 2005 - 2008 годах введены в эксплуатацию объекты в соответствии с приложением к настоящему отчету.

Министр экономики Омской области И.Г. Мураев

Приложение
к отчету о реализации целевой программы
Омской области "Подготовка и проведение
празднования 300-летия основания города
Омска" на 2008 - 2016 годы

ИНФОРМАЦИЯ
об объектах, введенных в эксплуатацию и приуроченных к проведению празднования 300-летия основания города Омска по итогам 2005 - 2008 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители мероприятия	Объем средств областного бюджета, млн. рублей	Объем средств федерального бюджета, млн. рублей	Объем средств местного бюджета, млн. рублей	Дата ввода в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство метромоста имени 60-летия Победы вместе с транспортной развязкой на левобережном подходе	Министерство промышленной политики, транспорта и связи Омской области	38,72	175,77	-	октябрь, 2005 год
2	Реконструкция здания по проспекту К. Маркса, 41 под размещение ГУК "Омский государственный театр куклы, актера, маски "Арлекин"	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	350,83	-	-	декабрь. 2005 год
3	Реконструкция Иртышской набережной	Министерство строительства и жилищно-	549,58	-	-	июнь, 2006год

1	2	3	4	5	6	7
		коммунального комплекса Омской области				
4	Реконструкция железнодорожного вокзала	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	250,00			декабрь, 2006 год
5	Реконструкция сквера по ул. Ленина	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области. Министерство культуры Омской области	36.97	.	_	июль, 2007 год
6	Строительство многофункционального спортивный комплекс "Арена -Омск" с инженерными сетями, подземным пешеходным переходом через ул. Лукашевича, а также освещением многофункцион ального спортивного комплекса	Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области	414,69	120,29	-	август, 2007 год

1	2	3	4	5	6	 7
7	Строительство подстанции "Весенняя"	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области	197,64	.	-	февраль, 2008 год
8	Строительство здания Исторического архива	Министерство государственно - правового развития Омской области	295,84	-	-	декабрь, 2008 год
9	Реконструкция родильного дома государственного учреждения здравоохранения Омской области "Областная клиническая больница" под перинатальный центр	Министерство строительства и жилищно- коммунального комплекса Омской области, Министерство здравоохранения Омской области	549,54	-	-	декабрь, 2008 год
	ИТОГО					

Министр экономики Омской области И.Г. Мураев